

### RETOUR SUR LE PREMIER MOIS DE TRAVAUX ET PROJECTIONS POUR JUIN

Comme cela avait été annoncé, les travaux ont débuté en mai 2022. Leur déroulement se passe, pour l'instant, sans encombre, malgré le contexte particulier dû à la crise actuelle et aux pénuries qu'elle entraîne.

**Un suivi strict des travaux a été mis en place. Le 1er juin s'est tenue la seconde réunion d'information après une première édition le 26 avril.**

- L'ensemble des pieux des bassins de décantation ont été installés dans le sol par l'entreprise Sethy du groupement Eurovia. (voir ci-dessous photos avant/après)
- Une étude d'installation de protection des quais le long de l'amodiation de Lafarge a été opérée par des plongeurs.
- Le mois prochain (juin), l'entreprise Eurovia va commencer à poser les murs et le fond des bassins en béton.
- L'entreprise Solétanche doit se charger d'installer de nouveaux pieux au niveau des locaux sociaux et du local malaxeur suite aux modifications du permis.



Bassins de décantation avant et après la pose des pieux dans le sol

### CONTACT :

Pour toute question sur l'actualité du chantier et sur le projet, contactez nous :  
au 01 45 18 24 00  
ou [javel.mirabeau-eu@lafarge.com](mailto:javel.mirabeau-eu@lafarge.com)

# RECONSTRUCTION de la centrale à béton MIRABEAU

## POUR RAPPEL

Présente depuis 1964 sur le Port de Javel Bas, la centrale à béton de Mirabeau fait l'objet d'un projet de modernisation visant à continuer à alimenter la ville en matériaux de construction nécessaires à son développement, à assurer le partage du quai entre industriels et riverains, et à optimiser la gestion environnementale du site grâce à la mise en oeuvre des meilleures technologies disponibles.

Sélectionné sur concours par les autorités portuaires, le projet a fait l'objet d'un premier permis de construire en 2017, modifié le 7 décembre 2021. Conformément aux engagements pris à cette occasion, les nuisances au cours de la phase de chantier seront réduites et un **Comité de Suivi** dédié au projet est mis en place à compter du 26 avril 2022. L'objectif est de lancer une nouvelle infrastructure industrielle exemplaire, à la capacité réduite, mieux insérée dans la ville et dans l'environnement.

Les autres newsletters sont disponibles sur ce site : <https://beton-mirabeaujavel.lafarge.fr>



## AGENDA DES TRAVAUX – 3 phases

### Phase 1

Travaux sur la future implantation

avril 2022 - août 2023

### Phase 2

Travaux sur l'emplacement actuel

nov. 2022 – oct. 2023

### Phase 3

Démarrage de la nouvelle centrale

novembre 2023



Étalée sur 17 mois, la Phase 1 voit se succéder les étapes suivantes :

1. Construction des bassins de décantation (pompage des eaux, battage des pieux, génie civil, terrassement)
2. Fondations profondes et génie civil (pieux longrines)
3. Dallage des bâtiments et zone opérationnelle, Voirie Réseaux Divers
4. Construction du bâtiment de commandement (génie civil, gros œuvre, bardage, second œuvre)
5. Construction du bloc malaxeur et des locaux sociaux